Inbetriebnahmeprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem

Niederspannungsnetz

Mittelspannungsnetz

Anlagenbetreiber

Name:
 Straße:
 PLZ, Ort:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:

Standort der Anlage

Straße:
 PLZ, Ort: 83308 Trostberg

Verknüpfungspunkt (wenn abweichend vom Standort)

Straße:
 PLZ, Ort:

Anlagenerrichter

Fa./Name:
 PLZ, Ort:
 Telefon:

1. Allgemeines

	In Ordnung	ja	nein
- Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)	☐	☐	☐
- Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe	☐	☐	☐
- Übergabeschalteinrichtung: Zugänglichkeit der Trennfunktion	☐	☐	☐
- Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bedingungen	☐	☐	☐

2. Entkupplungsschutzeinrichtungen

2.1 siehe separates Protokoll (dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4)

2.2 Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor (dann keine Einträge in 2.3 bis 2.4)

Wenn ja:

ja nein

Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung

2.3 Überprüfung der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	wertrichtig ausgelöst	nur Sicht- kontrolle des Einstellwertes
---------------------------	-----------------	--------------	--------------------------	---

- Spannungsrückgangsschutz
- Spannungssteigerungsschutz
- Frequenzrückgangsschutz
- Frequenzsteigerungsschutz
- Vektorsprungrelais oder Lastsprungrelais

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)			
		ja	nein
Überprüfung erforderlich	☐	☐	☐
Gemessene Abschaltzeit		_____ ms	
Vorgabe des Netzbetreibers erfüllt:	☐	☐	☐
3. Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation			
	In Ordnung	ja	nein
3.1 Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt	☐	☐	☐
3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt	☐	☐	☐
3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab	☐	☐	☐
4. Technische Datenblätter der eingesetzten elektrischen Komponenten sind beigelegt	☐	ja	nein
5. Anmerkungen:	☐	☐	☐

6. Die Einspeiseleistung in das Netz ist auf 60 Prozent der maximalen Leistung begrenzt. Ausnahmen Bestandsanlagen vor 25.02.2025, Balkonkraftwerke bis 2kWp, Direktvermarktungsanlagen oder Erzeugungsanlagen mit der Ausstattung eines intelligenten Messsystems.			
Die Eigenerzeugungsanlage wurde in Anwesenheit des Anlagenbetreibers in Betrieb gesetzt. Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenbetreiber, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am			
☐ Niederspannungsnetz			
☐ Mittelspannungsnetz			
erfüllt sind.			
Inbetriebnahmedatum: _____			
Ort, Datum _____ Anlagenerrichter: _____			
Ort, Datum _____ Anlagenbetreiber: _____			

Stand: April 2025